

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 9 năm 2025

Số: 215/BC-KHKT

BÁO CÁO

**V/v: Tổng kết hoạt động sản xuất tháng 8/2025
và kế hoạch sản xuất tháng 9/2025**

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm

Căn cứ nội dung hợp về tình hình hoạt động tháng 08/2025 và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9/2025;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Phòng KHKT) kính báo cáo Lãnh đạo Trung tâm kết quả thực hiện công việc đã hoàn thành và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2025 cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Trên đây là Báo cáo về kết quả, kế hoạch thực hiện công việc, Phòng Kế hoạch kỹ thuật kính Báo cáo Lãnh đạo Trung tâm được biết và cho ý kiến chỉ đạo làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Trần Cao Hiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG 08/2025 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 9/2025
(Đính kèm Báo cáo số 215 /BC-KHKT ngày 03/9/2025)

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 08/2025	Tháng 9/2025		
I	CÔNG TÁC QLKT				
I.1	Thường xuyên				
1	Xây dựng kế hoạch bảo trì hàng tháng	Thường xuyên			
2	Theo dõi việc thực hiện công tác vận hành, bảo trì	Thường xuyên			
3	Thực hiện các báo cáo tuần gửi VECM, Báo cáo tháng gửi VEC,... Theo dõi xuất nhập vật tư, nhiên liệu	Thường xuyên			Cầm Văn
I.2	Công tác quản lý vận hành, BDTX				
1	Hồ sơ nghiệm thu tháng 7 /2025.	Hồ sơ nghiệm thu tháng 7 đã xong, VecM đã ký.	Các công tác nội nghiệp liên quan như nhật ký, các hình ảnh kèm theo, hoàn thiện ghi chép công tác vận hành ... sẽ được các đội VH, BT rà soát, hoàn thiện.	15/8/2025	Mr Hiền
2	Hồ sơ nghiệm thu tháng 8 /2025.	Hồ sơ nghiệm thu tháng 8 đang thực hiện.	Đang hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp VH,BT	4/9/2025	Đội VH,BT phối hợp mr Hiền
3	Về hiện trường: Nhắc nhở đội bảo trì bám sát kế hoạch từng tuần, từng tháng đã gửi các bên để thực hiện đúng kế hoạch. Tránh trường hợp làm không đúng tháng này dời qua tháng khác. Các biên bản hiện trường hàng tuần, hàng tháng đều gửi cho các đội và các cán bộ chủ chốt để khắc phục tình trạng tồn tại trên tuyến đúng quy định.				Mr Hiền
I.3	Công tác thanh quyết toán O&M				
1	Công tác quyết toán O&M năm 2023	Chờ kiểm toán		Đã xong	Mr Tiến
2	Công tác quyết toán O&M năm 2024	Đã có báo cáo của VECM		Đã xong	Mr Tiến
3	Công tác thanh toán O&M Quý II năm 2025	Hồ sơ nghiệm thu đã xong.	Đang hoàn thiện hồ sơ chi phí.	5/9/2025	Mr Sinh
II	CÔNG TÁC SỬA CHỮA HẠNG MỤC, ĐỘT XUẤT, KHÁC				
II.1	Công tác sửa chữa đột xuất năm 2022				
1	Chi phí lắp đặt 16 biển báo ETC tại các làn ETC tại trạm thu phí phục vụ công tác thu phí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang kiểm tra Ban TCKT		Đã xong	Mr Tiến
2	Chi phí lắp đặt biển báo tại các nút giao, giá long môn và dán bổ sung chữ tại các biển chỉ dẫn, sơn kẻ đường tại các trạm thu phí phục vụ công tác thu phí ETC tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang kiểm tra Ban TCKT		Đã xong	Mr Tiến
2.1	Lắp đặt biển báo tại đầu nút giao các trạm thu phí và bổ sung một số nội dung vào các biển chỉ dẫn vào đường cao tốc ĐN-QN;				

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 08/2025	Tháng 9/2025		
2.2	Lắp đặt biển báo trên giá Long Môn tại các Trạm thu phí (giai đoạn 2) đường cao tốc ĐN-QN;				
2.3	Sơn kẻ vạch làn ETC tại các Trạm thu phí đường cao tốc ĐN-QN;				
II.2	Công tác sửa chữa đột xuất năm 2023				
II.2.1	CÁC HẠNG MỤC VEC DUYỆT 2023 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2023				
1	Chi phí bổ sung biển báo và sơn gờ giảm tốc tại Ramp A1, nút giao Túy Loan, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			
2	Thay thế màng phản quang 33 biển báo bị bong tróc trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã NT với VECM + Trung tâm đã trình lại Dự toán quyết toán, sau khi VEC duyệt dự toán Quyết toán thì triển khai hồ sơ Thanh-Quyết toán hạng mục 33 biển báo	BQLKT đang hoàn thiện báo cáo,		Mr Sinh + Tiến
II.2.2	CÁC HẠNG MỤC VEC DUYỆT NĂM 2023, CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN NĂM 2024				
3	Thí nghiệm các Trạm biến áp (13 trạm) trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			
4	Thí công sửa chữa hạng mục thay thế nhà Container và bổ sung khu vực WC, hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ trực chốt quản lý hầm Núi Eo trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			Mr Tiến
5	Sửa chữa màng phản quang hư hỏng, bong tróc lắp đặt 02 biển báo bổ sung W207a, W208; Sơn gờ giảm tốc các giao cắt đồng mức đoạn kết nối từ Km 131+500 - Km139+204 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn kết nối)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			Mr Tiến
6	Sửa chữa hệ thống cấp nước cho bể rửa hầm và nước dự trữ PCCC đầu hầm phía Bắc - hầm Núi Eo trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			Mr Tiến
III	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT VEC DUYỆT TRONG NĂM 2024 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2024				
1	Sửa chữa đắp đất mái taluy bị sạt lở tại Km32+500 (bên trái) trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang làm HSTT, QT với VEC			Mr Tiến
2	Sửa chữa một số biển báo hư hỏng thuộc gói thầu TVSC1-ĐNQN-2024; Sửa chữa hư hỏng, thay thế bổ sung một số hạng mục ATGT (18 biển báo)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT; + Đã có chứng từ, hồ sơ chi phí đang hoàn thiện			Mr Tiến

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 08/2025	Tháng 9/2025		
3	Xử lý hạ lưu cầu ORB28B (Cầu Ba Đơn)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT, VECM đã báo cáo thanh toán số 270-BC-VECM ngày 18/11/2024; + Đang hoàn thiện hồ sơ chi phí	- Hồ sơ nghiệm thu với VECM đã hoàn thiện - Lên Hồ sơ quyết toán với VEC (Tiền làm dự kiến đầu tuần sau trình) - Hồ sơ chi phí Mr Sinh - Hồ sơ nghiệm thu với Ban QLDA (hạng mục Số 10) Hồ sơ đã gửi lên BQL nhưng chưa ký		Mr Lam
4	Sửa chữa khắc phục hư hỏng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao Túy Loan với Quốc lộ 14B, dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang lập HSTT; + Đang hoàn thiện Hồ sơ chi phí			Mr Sinh
5	Lắp đặt BIỂN BÁO ĐIỆN TỬ tại khu vực nhà điều hành tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (Trạm Túy Loan, Tam Kỳ, Quảng Ngãi)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.			A Bình
6	Lắp đặt Bổ sung biển báo tăng cường ATGT từ Km131+500 - Km 139+204 _ đoạn kết nối (18 biển báo cấm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.			A Bình
7	Sửa chữa hư hỏng mặt đường nút giao Túy Loan (km0+0,00 - KM0+0,092.1 Trái Tuyến (1 điểm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán			Mr Tiến
8	Sửa chữa hư hỏng mặt đường : Km0+095-Km0+163PT, Km13+636-Km13+667TT, Km16+677-Km16+810PT (4 điểm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.			Mr Tiến
9	Sửa chữa hư hỏng mặt đường (Km0+434-Km0+527, Km47+642-Km47+666 và Km55+575-Km55+595 bên phải tuyến (3 điểm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.			Mr Tiến
10	Bổ sung một số hạng mục tăng cường đảm bảo ATGT tại Ramp A1 nút giao Túy Loan theo văn bản chỉ đạo 1309/VEC-QLKT ngày 24/5/2024	+ Đã hoàn thành trước ngày 21/6/2024 để thông xe Nhánh ramp A1- Túy Loan, nhưng đến nay ngày 24/12/2024 VEC mới duyệt DT; Đang làm HST NT, thanh toán			A Bình
11	Tuyên truyền, lắp đặt bổ sung 3 biển phụ 509b, bổ sung tôn hộ lan trước trạm công an giao thông Cửa ô Hòa Nhơn	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.			Mr Tiến
12	Sửa chữa sạt lở tại Km67+309-Km67+345	+ Đang thi công (đã xong phần kè đá hộc); + Mới thi công phá đá dưới lòng suối chưa phá đá bên bờ mái ta luy			Mr Lam
IV	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT NĂM 2025				
1	Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Km133, Km136	Đã thi công hoàn thành, chưa lập Hồ sơ nghiệm thu		Đơn vị thi công chưa cung cấp hồ sơ chất lượng, chưa có kế hoạch.	A Bình chủ trì, Thu (bảo trì) triển khai thực tế hiện trường
2	Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường phạm vi ngã tư nút giao Túy Loan và mặt đường tại Km0+000-Km0+015PT thuộc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.	Hồ sơ nghiệm thu: (hồ sơ nghiệm thu chuyên viên VECM đã ký, còn biên bản NT đưa vào sử dụng Lãnh đạo VECM chưa ký; - Hồ sơ chi phí Sinh đã hoàn thành, các đơn vị đã xuất hóa đơn; - Chưa làm hồ sơ quyết toán với VEC			A Bình

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 08/2025	Tháng 9/2025		
3	Tháo dỡ biển báo chỉ dẫn IE451a tại lý trình Km1+800 (phía bên phải tuyến) hướng đi Hầm Hải Vân đến nút giao Túy Loan	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Chưa làm hồ sơ quyết toán.			A Bình
4	Hạng mục Khoan giếng bơm nước tại điểm dừng xe Km96+100 (PT, TT)	+ Đã khoan xong 02 giếng bên phải tuyến, trái tuyến; + Các vật tư liên quan (bơm chìm hóa tiền, vật tư điện, tiếp địa đã mua xong; Đơn vị thi công chưa tiếp nhận để lắp bơm và xây hộc chứa bơm nước)	Chưa lắp đặt bơm (vì chưa có điện 3 pha để đấu nối)		A Bình
	CÁC HẠNG MỤC THUỘC ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH (HỢP ĐỒNG SỐ 33) và một số Công tác khác liên quan				
5	Sơn kẻ đường bằng sơn nhiệt dẻo phản quang 2mm	+ Đã thi công xong - Chưa làm hồ sơ nghiệm thu; - Chưa làm hồ sơ quyết toán.	Ngày 08/8/2025 các biên (Trung tâm, đơn vị thi công, đơn vị thí nghiệm) đi kiểm tra xác nhận khối lượng đã thực hiện; lấy mẫu sơn và thí nghiệm hiện trường).		A Bình
6	Sửa chữa hư hỏng cục bộ từ nón các cầu		Đã hoàn thiện phương án, các bước triển khai		A Hiền
7	Thay thế mảng phản quang bị bong tróc		Đang lập phương án, các bước triển khai		A Hiền
8	Thay thế mất phản quang				Phối hợp với Đội Vận hành
9	Thay thế một số bóng đèn chiếu sáng trên tuyến (cột 18m)		Đang rà soát và lên Phương án		Mr Thu
10	Thí nghiệm điện trở tiếp đất			Thang 11-12/2025	Mr Thu
11	Công tác hút sụt một số vị trí trên tuyến		Đã lập BBHT ký với VecM, lên phương án thực hiện		Mr Hiền
12	Công tác bạt lè trên tuyến		Công tác bạt lè thực hiện 100% khối lượng dự toán.		Đội BT
IV	ĐIỂM DỪNG XE				
1	Hợp đồng giao việc giữa VEC- Trung tâm				
2	Phòng KHKH đang hoàn thiện KẾ HOẠCH tổng thể trình VEC xem xét (Biện pháp thi công, kế hoạch mua sắm, tiến độ thực hiện,...)	- Đã trình Biện pháp thi công chi tiết và tiến độ thi công tổng thể, đã được phê duyệt. - Đã trình chấp thuận nguồn vật liệu đầu vào lần 1 và phòng thí nghiệm vật liệu, nhà cung cấp vật liệu. (VecM đã gửi văn bản chấp thuận. - Đã làm và thanh toán 1 hợp đồng mua vật tư thép tròn các loại.			A Bình
4	Trình phê duyệt, ký kết hợp đồng thầu phụ				
5	Ký kết hợp đồng các nhà cung cấp vật tư, thiết bị; nhà thầu phụ thi công				
6					
V	TỒN TẠI KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC				
1	Về nhân sự: Hiện nhân sự tại Phòng không đủ để triển khai thực hiện công tác sản xuất hiện trường, công tác nội nghiệp (kế hoạch thực hiện, sản xuất, hồ sơ nội nghiệp, dự án điểm dừng xe Km96+100...) từ nay đến cuối năm 2025 và các năm tiếp theo. Đề nghị Phòng HCTH tiếp tục tuyển dụng nhân sự bổ sung Gấp cho Phòng KHKH để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.		Đề nghị bổ sung + 01 kỹ sư XD cầu đường (giao thông) để thực hiện công việc trên tuyến, hồ sơ nội nghiệp; + Tuyển bổ sung 01 nhân sự/kỹ sư để thực hiện công tác kế hoạch sản xuất, nội nghiệp, mua sắm, hợp đồng, hồ sơ sản xuất,....		